		DMS AZ: 7163		
04.1		<mark>ll</mark> Vorstandssitzung Sitzungssaal Gemeinde Türkenfeld		
	·	Teilnehmer:		
Erou Dovoni		Vorsitzende des Vorstands der TG		
Frau Pavoni Herr Kurz		Planer		
Herr Kraus		IB Glatz-Kraus		
Frau Filgertshofer		Protokoll		
riau riigeitsiid	nei	PTOLOKOII		
aus dem Vors	tand	aus dem Gemeinderat		
Herr Johann Widmann		Frau König		
Herr Alois Brem		Frau Gangjee-Well		
Herr Thomas S		Herr Gerhard Müller		
Herr Norbert G		Herr Robert Müller		
Herr Peter Brill		Tion Robert Waller		
Herr Hans Wel				
TICH HAHS WC	<u> </u>	I		
Frau Pavoni er	öffnet die Sitzung bed	grüßt alle Anwesenden.		
TOP 3	omici die enzang, be	graist and 7 thwederiaen.		
	ch Weyern am 16.11.	2019		
Fr. Pavoni		Schule für Dorf- und Landentwicklung bezuschusst die Exkursion,		
		ebenso das Honorar von Herrn Kurz.		
	Das Programm wird besprochen:			
	-Vortrag zu Innenentwicklung			
		-Treffen mit Bürgermeister 11-12.30 Uhr		
	-Mittagessen in Naring			
	-am Nachmittag werden Maßnahmen der Dorferneuerung in Feld-			
	kirchen/Westerham besichtigt.			
	Eine Einkehr bei der Rückfahrt wird nicht gewünscht.			
	7 TG und 5 GR, 10	0-12 weitere Teilnehmer		
TOP 1	51166			
•	ung Bahnhofstraße	-10 1-f Dl		
zu a)		straße: Info zum Planungsstand nach Klärung		
Frau Pavoni	Grunderwerbsfrag			
riau Pavoili	Grunderwerb ist soweit geklärt. Verträge werden über Winter abgeschlossen.			
Herr Kurz	An manchen Stellen war Umplanung erforderlich.			
	Zu Vorplanung Bahnhofsvorplatz:			
Herr Kurz	-MVV fordert Ausgleich der weg fallenden Stellplätze			
	-Bilanzierung der Stellplätze: vorher 29, nachher 32			
	-MVV zu Fahrradparkplätzen: vorher 70 nachher 75 bei doppel-			
	stöckigen, 85 mit E-Mobilität			
	-Vorstellung der Umplanung unter Einbeziehung des Mobilitäts-			
	konzeptes, ein Platz für Carsharing			
	-Trennung zwischen Bike und E-Bike von MVV gewünscht			
	-Schnittstelle zwischen Bus und Bahn			
	-Querungshilfe ist als Zebrastreifen dargestellt, eine Insel ist nicht			
	möglich, Zebrastreifen muss bei Verkehrsschau diskutiert werden,			
	Einsehbarkeit wird	Einsehbarkeit wird diskutiert werden, die neuen Stellplätze könn-		

	ton wasserachunden bergestellt werden
	ten wassergebunden hergestellt werden.
Frau Well	Wissen die Anlieger im Bereich der neuen Parkplätze Bescheid
	über die Planung?
Frau Pavoni	Die Anlieger müssen informiert werden.
	nit den Eigentümern (Eisenreich) und Anliegern sprechen.
-	üssen in die Planung aufgenommen werden und die Vermessung
	Bereich ausgeweitet werden.
Frau Pavoni	MVV muss mit der Planung einverstanden sein.
	Hier wird kein Zuschuss gewährt.
	Es kann nur planerisch mitbehandelt werden
Herr Kurz	Die Gemeinde soll klären, ob Fläche tatsächlich zur Verfügung
	steht
	Es sind 7 Längs- und 13 Querparkplätze geplant.
Planung im Bere	ich Fl. Nr. 1383 und 1383/7 Gem. Türkenfeld
Frau Pavoni	Hier wäre Grunderwerb von ca. 30 cm notwendig gewesen. He-
	cke hätte vielleicht entfernt werden müssen. Grunderwerb wird
	nicht erfolgen. Mit der Planung wird bis an GS-Grenze herange-
	treten
	6,45 m Straßenguerschnitt
Frau König	Ist gewährleistet, dass Hecke bestehen bleibt?
Herr Kurz	Hecke müsste ggf. zum Teil versetzt werden. Die Breite ist auf
	Grund der Kürze und dem Begegnungsverkehr erforderlich.
	Die Baumstandorte und Parkflächen wurden bis auf vor Haus-
	nummer 31 nicht geändert. Hier entsteht nun nur eine Grünfläche
	mit Pfosten
Herr R. Müller	Bei Hs.Nr. 31 muss nochmal vor Ort geschaut werden. Park und
	Grünflächen muss gesichert. Optisch (durch Baum) muss erkenn-
	bar sein, dass es nicht weitergeht.
Herr Kurz	Im Bereich der Hs.Nr. 21 ist kein Grunderwerb möglich, hier wird
	das Straßenquerschnittsprofil auf 4,90 m, 4,85 m eingeengt.
	Gehweg bleibt überfahrbar bestehen.
	Der Spitz bei Hausnummer 8 wird auch nicht verkauft.
Bereich Weiher	
Herr Kurz	Eingriff in Weiher wurde reduziert aber immer noch deutlich er-
	kennbar. Die Zufahrt zum Weiher für die Feuerwehr hinter der
	Schmiede funktioniert und soll so belassen werden. Weiterer Steg
	bei Schmiede ist nicht erforderlich.
	Auf Fl. Nr. 1345 ist eine Flachwasserzone angedacht.
zu b) Frgebnisse	der wasserwirtschaftlichen Untersuchungen
Herr Kraus	Planung der Entwässerung ist noch nicht ganz weit fortgeschritten
	Baugrundgutachten musste erweitert werden, da das ursprüngli-
	che für Wasser und Kanal nicht aussagekräftig genug war
	Das Baugrundgutachten sagt, dass im süd-westlichen Bereich bis
	Einmündung Geltendorfer Straße gute Sickerfähigkeit besteht
	Die Straße fällt Richtung Weiher ab, bei ca. 1 m unter GOK wird
	im Bereich der Tankstelle Grundwasser angetroffen, ab Gelten-
	dorfer Straße muss Regenwasser abgeleitet werden, von Mitte
	Kirche soll zurück zum Weiher geleitet werden, die andere Seite
	bis zur Kreuzung mit der Moorenweiser Straße wird Richtung Os-
	ten geleitet. Eine Vorreinigung ist erforderlich
Frau Well	
riau Well	Sind Starkregenereignisse berücksichtigt?

	T	
	Wie verhält es sich mit geplanter Renaturierung des Höllbachs?	
Herr Kraus	Es wird mit einer Überstauung in 10 Jahren gerechnet. Ansonsten	
	müsste von einem Kanal mit 1,20 m Durchmesser ausgegangen	
	werden.	
	Weiher wird verkleinert, ca. 600 m², 900 m³ Kompensation ggf. Fl.	
	Nr. 1345	
	Die Kompensation auf den Fl. Nrn. die die Gemeinde angekauft hat, ist wegen den Höhen etwas schwierig.	
Frau Well	Vorreinigung über Schilf usw. möglich? Teichreinigende Wirkung	
Frau Pavoni	Zufluss von Höllbach soll verringert bzw. verlangsamt werden.	
Trau Favorii	Es kommt noch Wasser aus Bahnhofstraße dazu.	
Herr Kurz	Im Gespräch mit WWA wurde klar, dass Höllbach im Gesamten	
1101111011	überplant werden muss. Es gibt keine Vorgaben wie viel max.	
	eingeleitet werden darf.	
Frau Pavoni	Auch das abzuleitende Wasser aus dem Weiher wird mitbetrach-	
	tet	
Herr Brill	Ausgleichsfläche kann nur Wasser von Quelle aufnehmen nicht	
	von Abfluss.	
	Das Quellwasser soll weit vor den Ausgleichsflächen abgefangen	
14 D: 1 '	werden.	
	über Öffnung des verrohrten Baches	
Herr G. Müller	Hat WWA schon Vorgaben gemacht?	
Herr Kraus	Ergebnisse und Zahlen liegen noch nicht vor. Das wird derzeit	
	bearbeitet, dann wird die Planung wieder mit WWA besprochen. Ende des Jahres.	
	Die Dammsicherheit wurde untersucht, hier wurden 2 Bohrungen	
	durchgeführt, der Damm ist standsicher.	
Entwässerungsn	roblematik am bestehenden Parkplatz wird angesprochen.	
	ter Keller soll zu bestehender Entwässerung befragt werden.	
Herr Kraus	Auf Grund der guten Versickerung würden hier Rigolen errichtet	
	werden.	
Herr Kurz	In der Detailplanung wird genau geklärt, dass das Wasser auf	
	dem Grundstück bleibt. Auch Private müssen hier ggf. Maßnah-	
	men ergreifen.	
TOP 2		
Private Pflanzak		
Frau Pavoni	Im Bereich der beplanten Ortslagen zu Straßen hin, Sträucher	
	Bäume usw. mit 50 % bezuschusst, Bäume werden geliefert.	
	Pflanzung muss selbst vorgenommen werden. Es gibt Liste der	
	Bäume die gefördert werden. Förderung gibt es für Dorf und Au-	
	Renbereich	
	Information wird nachgeliefert, siehe Anlage	
	Über Homepage, Mitteilungsblatt usw. soll über Aktion aufmerksam gemacht werden.	
TOP 4	Sam gemacht werden.	
sonstiges		
Herr Kurz	Erläuterung der Planung vor dem Linsenmann-Gebäude:	
1	-Gehweg unten entlang, auf Straßenniveau	
	-Mauer wird erneuert	
	-Treppen im Bereich des Eingangs zur Wohnung	
	-auf der oberen Fläche kommt ein etwas schmälerer Pflanzstrei-	

	fen
	-Gehweg wird ca. 1,60 m breit
	-Fläche oben 1,80 m, Fahrbahn 5,85 m 5,40 m
	-Pflanzstreifen ca. 0,50 m
	-parken soll bei Drexl erfolgen (nachträgliche Ergänzung s.u.)
Frau	Sind Bäume im Pflanzstreifen möglich?
Strassmann	-
Herr Kurz	Nein zu wenig Platz.
	Bäume kommen an Friedhofsmauer Richtung Osten
Endo dor Vors	tandesitzung: 22 00 l lhr

Ende der Vorstandssitzung: 22.00 Uhr

Türkenfeld, den 08.11.2019

gez. Luciana Pavoni Filgertshofer Vorsitzende des Vorstand Schriftführerin

## 26.11.2019 : Nachträgliche Ergänzung zu TOP 4:

Hier lag ein Missverständnis vor, wie nachträglich festgestellt wurde.

In der letzten Sitzung hatte die Mehrheit aus anwesenden Vorstandsmitgliedern und Gemeinderäten dafür gestimmt, den Gehweg nicht unten auf Straßenniveau sondern oben entlang auf der Rampe zu führen.

Daran soll auch festgehalten werden. Herr Kurz wird dies in die Planung einarbeiten und in der nächsten Sitzung nochmals aufzeigen.

Luciana Pavoni