

Ergebnis-Protokoll Vorstandssitzung
14.02.2017, 19:00 Uhr im Feuerwehrhaus Zankenhausen

Anwesend:

Frau Pavoni (Vorstandsvorsitzende, ALE)
1. Bürgermeister Pius Keller
Hr. Kurz (Planer), Fr. Koller
Hr. Brill
Hr. Drexl
Hr. Klaß
Hr. Meißner
Hr. Niedermeir
Hr. Steber
Hr. Well
Hr. Widmann
Fr. Nadler (Protokoll)

Entschuldigt:

Hr. Brem (krank)

AK Kultur/Natur

- Fuß- und Radwegenetz: bis auf Lückenschluss ist momentan nichts zu tun.

Türkenfelder Straße

- Gemäß Hrn. Kurz ist die Entwurfsplanung fertig.
- Offene Details sind noch abzustimmen.
- Der Kanalbau ist förderfähig. Im Einzelfall wird geprüft mit wieviel.
- Die Teilnehmergeinschaft ist Bauherr für Straßenbau.
- Die Gemeinde ist Bauherr für Kanal -> selbst ausschreiben.
- Nächster Schritt: Planung abschließen – Vorlage beim Amt – Träger öff. Belange – nach Zusicherung erfolgt der Straßenbau.
- Juli Ausschreibung – September bauen
- Vorher Kanal fertig machen – im Mai ausschreiben - mit Schlitz öffnen – bis zum Straßenbau bodengleich verfüllen.
- Hr. Kurz stellt die Planung vor:
 - Querung direkt beim Wertstoffhof → evtl. Problem mit parkenden Autos auf Gehweg. Dann über Beschilderung regeln, dass Autos auf Asphalt parken müssen. Mit Fam. XXX abklären, ob Eingang zum Wertstoffhof auch von innen möglich ist.
- Wg. Baum Pfarrgarten: ? erhaltenswert.
- 2 Zaunfelder entfernen (beim Bau entscheiden)
- Innen neuer Zaun
- Mauer XXX: Ortbetonmauer, Gründung muss nicht Frosttiefe haben.
- Getrennte Abrechnung. Ab Station 20264 ist Mauer privat. Hinweis im Plan.
- Wg. Strom werden die Anlieger von den Stadtwerken angeschrieben.
- **Beschluss:**
Der Vorstand der Teilnehmergeinschaft Türkenfeld beschließt die Entwurfsplanung Türkenfelder Straße mit Stand vom 14.02.2017. Die

Wahl des Pflasters erfolgt nach Auslegung der Musterflächen. Nach dieser Entscheidung richtet sich dann auch die Farbe des Asphalts im Kreuzungsbereich.

Der Baum auf dem Pfarrgrundstück wird noch begutachtet ob er erhaltenswert ist oder eine Alternativpflanzung sinnvoll wäre.

Angenommen mit 6 gegen 0 Stimmen.

- Am 10./17.09. ist ein Seifenkistenrenn geplant → *inzwischen abgesagt.*
- Ergebnis Bodengutachten: kein belastetes Material, Untergrund schlecht → Bodenaustausch.

Bahnhofstraße

➤ **Beschluss:**

Es wird beschlossen als nächste Maßnahme die Bahnhofstraße in Türkenfeld zu planen. Mit der Planung Phase 1 – 3 wird das Büro Otto Kurz beauftragt.

Angenommen mit 6 gegen 0 Stimmen.

Der Bereich Höllbach soll von einem anderen (Fach-)Planer betreut werden.

➤ **Beschluss:**

Der Vorstand der TG Türkenfeld stimmt der Kostenvereinbarung zur Objektplanung zwischen TG und Gemeinde Türkenfeld zu.

Angenommen mit 6 gegen 0 Stimmen.

- Bei einem Ortstermin wird die Bahnhofstraße besichtigt.